

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)»

за 12 месяцев 2018 года.

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района

№ п/п	Наименование мероприятий программы	План на год				Кассовые расходы с начала года				Выполнено с начала года % (гр.10/гр.6 × 100)	Информация о выполненных мероприятиях	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)
		МБ	РХ	РФ	Всего	МБ	РХ	РФ	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»		16 507,2	48 934,0	0,0	65 441,2	14 231,6	25 862,6	0,0	40 094,2	61,3		
1	Мероприятия по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	7 106,7			7 106,7	6 097,8			6 097,8	85,8	^Ремонт и установка дорожных знаков - 400,00 (КгЗ 2017г); ^Зимнее содержание дороги Ах-Хол-Майский - 305,42; ^Ремонт дороги "а.Чарков - а.Ах-Хол - п.Майский" и ремонт моста через реку Бейка - 2290,2653; ^Ремонт дороги подъезд к а. Бейка - 584,42686; ^Ремонт дороги с. Зеленое-д. Заря - 1 689,87805; ^Ремонт моста "Подъезд к п. Ильяча" - 827,762.	Экономия бюджетных средств
2	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики		42 634,0		42 634,0		25 862,6		25 862,6	60,7	Ремонт дорог общего пользования местного значения - 25862,637 (РХ), в том числе: ^Калининский сельсовет - 25363,087 , в том числе: (с Калинино ремонт ул.М.Жукова (0,193 км) - 6965,0 (КгЗ 2017г); д. Чапаево ремонт ул.Мира (0,27 км), ул.Тихая (0,912 км), пер.Тихий (0,6 км), ул.Шолохова (0,235 км) - 2000,0 (КгЗ 2017г.); с.Калинино ремонт ул. Маршала Жукова (1,02 км), ул. Ленина (1,1 км) - 11398,087, д. Чапаево ул.Курова (1,6 км) - 5000,0. ^Расцветовский сельсовет - 499,550 (п.Тепличный ул.Ленина (0,380 км), ул.Солнечная (0,670км)).	Финансирование из бюджета РХ составило 60,7 %. Сложилась кредиторская задолженность за выполненные в 2018 году мероприятия в сумме 16960,2 тыс.руб.
3	Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Республики Хакасия		6 300,0		6 300,0		0,0		0,0	0,0	Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининский сельсовет (работы в 2018 году по проектированию не выполнены)	В 2018 году заключены договор на проектирование. Выполнение работ планируется на 2019 год.
4	Иные межбюджетные трансферты на содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации	9 400,5			9 400,5	8 133,8			8 133,8	86,5	Ремонт дорог общего пользования местного значения - 8133,826 (МБ) ^Расцветовский сельсовет - 2899,946 , в том числе: (п.Тепличный ремонт ул. Ленина (0,380 км), ул.Солнечная (0,670 км) - 516,50242; п.Тепличный ямочный ремонт ул. Ленина-ул. Полевая (1,1307 м ²) - 99,946; п.Расцвет ремонт дорог ул. Садовая (0,060 км), ул. Микрорайон (0,310 км), ул. Школьная (0,180 км) - 2283,49758. ^Усть-Абаканский поселсовет - 5000,0 (ремонт дорог: ремонт участка дороги по ул. Щорса (50 м); ремонт участка дороги по ул. Калинина (140 м); ремонт участками ул. Калинина (350м), ул. Горная (255 м), ул. Некрасова (150 м), ул. Подгорный квартал (40м); участок ул. Пионерская (300 м) и 30 м тротуарной дорожки к МБДОУ ДС "Солнышко"; участок ул. Октябрьская (320 м); ремонт участка автомобильной дороги ул. Добровольского и Партизанская (150 м); ^Доможаковский сельсовет : 233,880 ремонт дорог ул. Набережная (1,1 км)	Экономия бюджетных средств 766,6 тыс.руб.; кредиторская задолженность - 500,0 тыс.руб.
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»		453,0			453,0	452,2			452,2	99,8		
1	Организация межмуниципального транспортного обслуживания населения	453,0			453,0	452,2			452,2	99,8	1. Выплата перевозчикам по обслуживанию 4 маршрутов - 452,22643 (Маршрут №115 (Усть-Абакан-Калинино-Ташеба-Сапогов) - 36,67502; Маршрут №113 (Усть-Абакан-Расцвет-Тепличный-Зеленое) - 289,25318; Маршрут №501 (Усть-Абакан-Чарков-Ах-Хол) - 67,35872; Маршрут №114 (Усть-Абакан-Московское-В.Биджа) - 58,93951)	
ИТОГО по программе		16 960,2	48 934,0	0,0	65 894,2	14 683,8	25 862,6	0,0	40 546,4	61,5		

Руководитель Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района

Т.В. Новикова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)"
за 2018 год

а) Описание ситуации в сфере реализации программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики Хакасия на начало отчетного финансового года)

В составе муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» реализуются две подпрограммы, в том числе:

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

Основная цель подпрограммы - развитие транспортной системы.

Для достижения установленных целевых параметров программы реализуется комплекс мер по обеспечению транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сохранности существующей сети автомобильных дорог.

На 01.01.2018 доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям, составляла в Усть-Абаканском районе 55 %.

В ходе реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» за счет средств районного бюджета были выполнены следующие работы:

- зимнее содержание дорог общего пользования местного значения расположенных вне границ населенных пунктов в границах Усть-Абаканского района;

- установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения расположенных вне границ населенных пунктов в границах Усть-Абаканского района;

- ремонт моста через канал на дороге «Подъезд к п. Ильича;

- ремонт дороги «а.Чарков – а.Ах-Хол – п. Майский» протяженностью 30,5 км и ремонт моста через реку Бейка;

- замена водопропускной трубы на 20-м км и устройство водопропускной на 23м км дороги «а.Чарков – а.Ах-Хол – п. Майский»;

- ремонт дороги «с. Зеленое – д. Заря» протяженностью 11 км;

- ремонт дороги «подъезд к а. Бейка» протяженностью 4,5 км;

Софинансирование из средств республиканского бюджета Республики Хакасия позволило выполнить следующие работы:

Калининский с/с

- ремонт дороги и устройство тротуара по ул. Маршала Жукова с. Калинино протяженностью 1,020 км;

- ремонт дорог по ул. Кирова (1,6 км), ул. Красноярская (1,407 км), ул. Новая (0,946 км) д. Чапаево;

- ремонт дороги ул. Ленина с. Калинино протяженностью 1,1 км;

Расцветовский с/с

- ремонт дорог по ул. Ленина (0,38 км), ул. Солнечная (0,67 км) п. Тепличный;

- ремонт дороги ул. Песочная п. Тепличный протяженностью 0,523 км;

- ремонт дороги ул. Школьная (0,180 км), ул. Садовая (60 м), ул. Микрорайон (0,310 м) п. Расцвет;

- ямочный ремонт ул. Ленина, Полевая п. Тепличный
Усть-Абаканский поссовет
- ремонт участка дороги по ул. Щорса в границах ул. Б.Хмельницкого до магазина замена (50м);
- ремонт участка дороги по ул. Калинина в границах ул. Крылова и ул. Гагарина (140 м);
- ремонт участками ул. Калинина, ул. Горная, ул. Некрасова, ул. Подгорный квартал;
- ремонт участка ул. Пионерская от перекрестка с ул. 30 лет Победы до пересечения с ул. Спортивная (300 м) и 30м тротуарной дорожки к МБДОУ ДС «Солнышко»;
- ремонт участка ул. Октябрьская от пожарной части до прокуратуры (320 м);
- ремонт участка ул. Добровольского и Партизанская (150 м).

2. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»

Основная цель подпрограммы – повышение доступности транспортных услуг для населения.

Для достижения установленных целевых параметров программы реализуется комплекс мер по организации регулярного автобусного сообщения между поселениями в границах муниципального района с учетом обеспечения безопасности при перевозке пассажиров.

На 01.01.2018 года доля населения, нуждающихся, но не имеющих регулярного автобусного сообщения, в Усть-Абаканском районе составляла 0,82%.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

В 2018 году на выполнение мероприятий программы было предусмотрено 65 894,2 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета Республики Хакасия – 48 934,0 тыс.руб., из бюджета Усть-Абаканского района – 16 960,2 тыс.руб. Исполнение составило 40 546,4 тыс.руб. (61,5%), в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия – 25 862,6 тыс.руб., бюджета Усть-Абаканского района – 14 683,8 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» были запланированы мероприятия на сумму 65 441,2 тыс. руб., из них средства республиканского бюджета – 48 934,0 тыс.руб., районного бюджета – 16 507,2 тыс.руб.. Исполнение составило – 40 094,2 тыс. руб., (61,3%) в том числе: средства республиканского бюджета – 25 862,6 тыс.руб., районного бюджета – 14 231,6 тыс.руб.

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» включает следующие направления расходов:

- Мероприятия по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - кассовое исполнение 6 097,8 тыс.руб., (план – 7 106,7 тыс.руб.);
- Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики - кассовое исполнение 25 862,6 тыс.руб., за счет средств республиканского бюджета, (план – 42 634,0 тыс.руб.);

- Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Республики Хакасия – финансирование из республиканского бюджета не осуществлялось (план – 7 106,7 тыс.руб.). В 2018 году были заключены договора на проектирование. Выполнение работ планируется на 2019 год.

- Иные межбюджетные трансферты на содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации - кассовое исполнение 8 133,8 тыс.руб., (план – 9 400,5 тыс.руб.)

В рамках реализации подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» были запланированы мероприятия за счет районного бюджета на сумму 453,0 тыс.руб.. Исполнение составило – 452,2 тыс. руб., (99,8%).

Основное мероприятие «Обеспечение потребности населения в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах» включает следующие направления расходов: организация межмуниципального транспортного обслуживания населения.

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района.

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы МП «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» за 2018 год.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района	%	57,5	52,5	- 1	Муниципальными образованиями выявлено и поставлено на баланс дополнительно 113,83 км дорог.
Доля населения проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения	%	0,82	0,82	+1	
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+ 1	
Оценка эффективности муниципальной	Целевые показатели за 2018 год достигнуты на 50%. Программа имеет средний уровень эффективности.				

программы по итоговой сводной оценке, процентов	
---	--

На основании отчетов 3-ДГ поселениями поставлено на баланс 113,83 км дорог местного значения, в том числе:

- Усть-Абаканский поссовет – 32,6 км;
- Расцветовский сельсовет - 16 км;
- Сапоговский сельсовет – 12,43 км;
- Усть-Бюрский сельсовет – 52,8 км.

Показатель 1 не выполнен, так как выявленные дороги ставятся на баланс органами местного самоуправления в фактическом состоянии. Дороги, не соответствующие нормативным требованиям, в дальнейшем подлежат ремонту.

д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2018 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.02.2018 № 237-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 18.04.2018 № 485-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 07.06.2018 № 694-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 19.07.2018 № 938-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 18.09.2018 № 1212-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 26.11.2018 № 1769-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ,

действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.12.2018 № 2056-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Сдерживающими факторами, повлиявшими на ход реализации мероприятий программы являются дополнительная постановка на учет автомобильных дорог местного значения в количестве 113,83 км и недостаточное финансирование мероприятий программы.

Руководитель
Управления ЖКХ и строительства

Т.В. Новикова