

**Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы  
«Жилище (2014-2020 годы)»  
за 2018 год**

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о реализации муниципальной программы «Жилище (2014-2020 годы)»  
за 2018 год

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы)	План на 2018 год				Кассовые расходы с начала 2018 года				Выполнено с начала года % (гр. 12/ гр.7*100)	Информация о выполненных мероприятиях	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)
		МБ	РХ	РФ	Всего	МБ	РХ	РФ	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Муниципальная программа «Жилище (2014 – 2020 годы)»</b>	<b>284,6</b>	<b>906,5</b>	<b>6 583,6</b>	<b>7 774,7</b>	<b>249,6</b>	<b>904,4</b>	<b>6 561,7</b>	<b>7 715,7</b>	<b>99,2</b>		
2.	Подпрограмма «Свой дом»	20,0			<b>20,0</b>	0,0			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство.</b> В Минстрой Республики Хакасия подана заявка на участие в отборе МО претендующих на получение субсидии в 2018 году.	Финансирование не выделялось.

3	Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»	10,0			<b>10,0</b>	0,0			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда:</b> строительство или приобретение жилых помещений с целью реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания.	Мероприятия по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда не проводились.
	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	249,6	304,8	499,5	<b>1 053,9</b>	249,6	304,8	499,5	<b>1 053,9</b>	<b>100,0</b>	<b>Содействие в обеспеченности жилыми помещениями молодых семей:</b> Выдано свидетельств в 2018 году - 1 шт. Выплата субсидий молодым семьям получившим свидетельства в 2018г. - 1 семья <b>249,6(МБ); 304,8(РХ); 499,5(РФ)</b>	
	Подпрограмма «Доступное жилье»	5,0	601,7	6 084,1	<b>6 690,8</b>		599,6	6062,2	<b>6 661,8</b>	<b>99,6</b>	<b>Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды - 6661,8, из них 599,6 (РХ), 6062,2 (РФ):</b> ^Усть-Абаканским поссоветом реализованы 25 проектов по благоустройству,	
	Итого по программе	<b>284,6</b>	<b>906,5</b>	<b>6 583,6</b>	<b>7 774,7</b>	<b>249,6</b>	<b>904,4</b>	<b>6 561,7</b>	<b>7 715,7</b>	<b>99,2</b>		

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
о реализации муниципальной программы  
«Жилище (2014-2020 годы)»

**а) Описание ситуации в сфере реализации программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики Хакасия на начало отчетного финансового года)**

В составе муниципальной программы «Жилище (2014-2020 годы)» реализуется ряд подпрограмм, в том числе:

1. Подпрограмма «Свой дом».

Основная цель подпрограммы - создание условий для активного участия в жилищном строительстве индивидуальных застройщиков.

Для достижения установленных целевых параметров программы реализуется комплекс мер:

- мероприятия по обеспечению территорий жилой застройки объектами;
- вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса и ИЖС;

- обеспечение земельными участками молодежи предусмотренное мероприятиями, направленными на реализацию положений законов Республики Хакасия от 05.05.2003 № 25 «О предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», от 08.11.2011 № 88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия».

2. Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда».

Основная цель подпрограммы – переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

Для достижения установленных целевых параметров программы реализуется комплекс мер:

- строительство или приобретение жилья на первичном рынке;
- организация переселения граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания, и нуждающихся в жилых помещениях;
- обеспечение ликвидации освободившегося аварийного жилищного фонда.

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».

Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

4. Подпрограмма «Доступное жилье».

Основной целью подпрограммы является: повышение уровня доступности жилья, повышение комфортности городской среды на территории Усть-Абаканского района.

Для достижения установленных целевых параметров программы реализуется комплекс мер:

- увеличение муниципального жилого фонда Усть-Абаканского района;

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Усть-Абаканского района.

**б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.**

На выполнение программных мероприятий в 2018 году в целом по программе было запланировано 7774,7 тыс. рублей, из них: 6583,6 тыс. руб.- средства Федерального бюджета, 906,5 тыс. руб. – средства бюджета РХ, 284,6 тыс. руб. – средства районного бюджета.

1. Подпрограмма «Свой дом».

В 2018 году на софинансирование программных мероприятий было запланировано 20,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район. В Минстрой РХ была подана заявка на участие в отборе муниципальных образований, претендующих на получение субсидии, на сумму 71976,64 тыс. руб. ( строительство водоснабжения для ИЖС с.Зеленое и разработка ПСД на строительство водовода в с.Солнечное). Субсидия из Республиканского бюджета РХ не выделялась. Фактическое исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Выполнение составило 0,0%.

2. Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда».

В 2018 году на софинансирование программных мероприятий было запланировано 10,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район. Мероприятия по переселению жителей Усть-Абаканского района в 2018 году не проводились. Фактическое исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Выполнение составило 0,0%.

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».

В 2018 году на обеспечение жильем молодых семей было запланировано 1053,9 тыс. рублей, из них: 499,5 тыс. рублей – из средств бюджета РФ; 304,8 тыс. руб. – из средств республиканского бюджета РХ, 249,6 тыс. рублей – из средств районного бюджета МО Усть-Абаканский район. Фактическое исполнение составило 100%. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2018 году получила одна семья, проживающая в п. Усть-Абакан.

4. Подпрограмма «Доступное жилье».

В 2018 году на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды было запланировано 6690,8 тыс. рублей, из них: 6084,1- из средств бюджета РФ, 601,7- из средств республиканского бюджета РХ, 5,0 – из бюджета района. Фактическое исполнение составило 6661,8 тыс. рублей, из них: 6062,2 тыс. рублей за счет средств РФ, 599,6 тыс. рублей - за счет средств бюджета РХ.

Реализовано 25 проектов по благоустройству на территории Усть-Абаканского поссовета, в том числе:

24 проекта по благоустройству дворовых территорий МКД (27 территорий). Выполнены работы по асфальтированию дворовых проездов, установлены скамейки, урны, детские игровые площадки.

1 проект по благоустройству общественной территории в районе ул. Гидролизная 9. Установлено ограждение, пешеходные тротуары, скамейки, урны.

### в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района.

#### ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы МП «Жилище (2014-2020 годы)» за 2018 год.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
Строительство малоэтажного индивидуального жилья	тыс. кв.м	16,5	29,576	+1	Площадь индивидуального жилья, поставленная на кадастровый учет в 2018 году
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья	кв.м/чел	18,84	21,78	+1	Превышение фактически сложившейся общей площади жилого фонда над прогнозируемым
Количество жилья, приобретенного для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания	кв.м	0	0		
Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда	чел	0	0		
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья	м.с.	1	1	+1	
Ликвидация аварийного жилищного фонда	кв.м	0	0		

Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий МКД и территорий общего пользования населенных пунктов	проектов /год	25	25	+1	
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+4	
Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов	Целевые показатели за 2018 год достигнуты на 100%. Реализация программы признана эффективной.				

**д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Жилище (2014-2020 годы)», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2018 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 07.06.2018 № 691-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы, текстовой части программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.12.2018 № 2058-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы, текстовой части программы).

**е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Сдерживающих факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий программы, не отмечено.

Руководитель Управления ЖКХ и строительства  
администрации Усть-Абаканского района

Т.В.Новикова

Бакун Ю.И.  
Семенова И.М.  
2-16-69

