

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Жилище»**

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление ЖКХ и строительства
администрации Усть-Абаканского района
Республики Хакасия

Отчетный период

2020 год

Дата составления отчета

25.02.2021

Непосредственный исполнитель
(должность, ФИО, номер телефона)

Главный специалист управления ЖКХ и
строительства администрации Усть-
Абаканского района Бакун Юлия
Ивановна, тел. 8 (39032) 2-16-69

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации муниципальной программы «Жилище»
за 2020 год

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы)	План на 2020 год				Кассовые расходы с начала 2020 года				Выполнено с начала года % (гр. 12/ гр.7*100)	Информация о выполненных мероприятиях	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)
		МБ	РХ	РФ	Всего	МБ	РХ	РФ	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Муниципальная программа «Жилище»											
2.	Подпрограмма «Свой дом»	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		Финансирование не выделялось.
3.	Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		Финансирование не выделялось.
4.	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	374,3	327,0	2553,0	3254,3	374,4	327,0	2552,9	3254,3	100,0	Содействие в обеспеченности жилыми помещениями молодых семей: Выдано свидетельств в 2020 году - 4 шт. Выплата субсидий молодым семьям получившим свидетельства в 2020г. - 4 семьи	

5.	Подпрограмма «Доступное жилье»	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		Финансирование не выделялось.
	Итого по программе	374,3	327,0	2553,0	3254,3	374,4	327,0	2552,9	3254,3	100,0		

Руководитель Управления ЖКХ и строительства
администрации Усть-Абаканского района

Т.В.Новикова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы
«Жилище»

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики Хакасия на начало отчетного финансового года)

В составе муниципальной программы «Жилище» реализуется ряд подпрограмм, в том числе:

1. Подпрограмма «Свой дом».

Основная цель подпрограммы - создание условий для активного участия в жилищном строительстве индивидуальных застройщиков.

Для достижения установленных целевых параметров программы реализуется комплекс мер:

- мероприятия по обеспечению территорий жилой застройки объектами;
- вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса и ИЖС;

- обеспечение земельными участками молодежи предусмотренное мероприятиями, направленными на реализацию положений законов Республики Хакасия от 05.05.2003 № 25 «О предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», от 08.11.2011 № 88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия».

2. Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда».

Основная цель подпрограммы – переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

Для достижения установленных целевых параметров программы реализуется комплекс мер:

- строительство или приобретение жилья на первичном рынке;
- организация переселения граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания, и нуждающихся в жилых помещениях;
- обеспечение ликвидации освободившегося аварийного жилищного фонда.

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».

Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

4. Подпрограмма «Доступное жилье».

Основной целью подпрограммы является: повышение уровня доступности жилья, повышение комфортности городской среды на территории Усть-Абаканского района.

Для достижения установленных целевых параметров программы реализуется комплекс мер:

- увеличение муниципального жилого фонда Усть-Абаканского района;

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Усть-Абаканского района.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.

На выполнение программных мероприятий в 2020 году в целом по программе было запланировано 3 254,322 тыс. руб., из них: 2 552,971 тыс. руб.- средства Федерального бюджета, 327,029 тыс. руб. – средства бюджета РХ, 374,322 тыс. руб. – средства районного бюджета.

По подпрограммам «Свой дом», «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда», «Доступное жилье» в 2020 году на софинансирование мероприятий подпрограммы средства бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район не планировались. Субсидия из Республиканского бюджета РХ не выделялась.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в 2020 году было запланировано 3 254,322 тыс. рублей, из них: 2 552,971 тыс. руб. - средства Федерального бюджета, 327,029 тыс. руб. – средства бюджета РХ, 374,322 тыс. руб. – средства районного бюджета МО Усть-Абаканский район. Фактическое исполнение составило 100%. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2020 году получили четыре семьи, проживающие в п. Усть-Абакан.

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 28.08.2020 № 509-п).

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы МП «Жилище»
за 2020 год.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
Строительство малоэтажного индивидуального жилья	тыс. кв.м	19,7	45,558	+ 1	Площадь индивидуального жилья, поставленная на кадастровый учет в 2020 году

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья	кв.м/чел	18,86	23,9	+ 1	Превышение фактически сложившейся общей площади жилого фонда над прогнозируемым
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья	м.с.	2	4	+1	Выделена субсидия в большем размере
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+3	
Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов	Программа имеет высокий уровень эффективности. Целевые показатели за 2020 год достигнуты на 100%.				

д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Жилище», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2020 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 01.12.2020 № 837-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2020 № 953-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка текстовой части программы – продление срока реализации программы до 2023 года, дополнение показателями результативности до 2023 года, корректировка бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г.);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2020 № 966-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ,

действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка целевых показателей).

е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

К сдерживающим факторам реализации мероприятий программы в 2020 году можно отнести следующее: финансирование по подпрограмме «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» из Республиканского бюджета осуществлялось по соглашениям, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и поселениями Райковского, Солнечного сельсоветов; по подпрограмме «Доступное жилье» с Усть-Абаканским поссоветом.

Руководитель
Управления ЖКХ и строительства
администрации Усть-Абаканского района

Т.В. Новикова

Бакун Ю.И.
2-16-69