

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Усть-
Абаканского района»**

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление ЖКХ и строительства
администрации Усть-Абаканского района
Республики Хакасия

Отчетный период

2019 год

Дата составления отчета

28.02.2020

Непосредственный исполнитель
(должность, ФИО, номер телефона)

Заместитель руководителя Управления
ЖКХ и строительства администрации
Усть-Абаканского района Сальцева Е.В.
2-18-59

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»
за 2019 год

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района

Соисполнители: Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района; Органы местного самоуправления.

тыс.руб.

№ п/п	Муниципальная программа	План на 2019 год				Кассовые расходы с начала 2019 года				Выполнено с начала года % (гр.10/гр.6х100)	Информация о выполненных мероприятиях	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)
		МБ	РХ	РФ	Всего	МБ	РХ	РФ	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	14 273,3	16 771,4	0,0	31 044,7	13 663,0	16 771,4	0,0	30 434,4	98,0	Мероприятия по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения: - 6059,2 (95,4%)	Частично не освоены финансовые средства по зимнему содержанию дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах Усть-Абаканского района, финансирование проводилось по фактически выполненным работам (272,90). Не определен подрядчик на выполнение работ по содержанию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах Усть-Абаканского района (17,4)
											Иные межбюджетные трансферты на содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации — 7603,8 (96%)	Экономия от проведенных аукционов (319,2)
											Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений малых и отдаленных сел Республики Хакасия — 16771,4 (100%)	
2	Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»	31,1	0,0	0,0	31,1	31,1	0,0	0,0	31,1	100,0	Организация межмуниципального транспортного обслуживания населения — оплата межмуниципального маршрута №501 «Усть-Абакан-Чарков-Ах-Хол» (100%)	
	Итого по программе	14 304,4	16 771,4	0,0	31 075,8	13 694,1	16 771,4	0,0	30 465,5	98,0		

Руководитель Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района

Т.В. Новикова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»
за 2019 год

*а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало
отчетного финансового года*

На сегодняшний день муниципальной программой «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского» реализуются ключевые направления развития отрасли:

- дорожное хозяйство;
- транспортное обслуживание населения;

Исходя из роли и значения автомобильных дорог в экономическом и социальном развитии района конечной целью деятельности программы является:

- улучшение качественного состояния автомобильных дорог;
- обеспечение высокого уровня содержания эксплуатируемых дорог, уровня безопасности движения по ним в любое время года и в любых погодных условиях;
- развитие дорожной сети, обеспечивающей надежные экономические связи между всеми населенными пунктами района;
- обеспечение транспортной доступности для всех слоев населения в муниципальном образовании Усть-Абаканский район.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» направлена на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения, в т.ч. на разработку ПСД и софинансирование республиканских программ.

Основной целью подпрограммы является:

- обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

На 01.01.2020 года общая протяженность дорог местного значения, расположенных на территории Усть-Абаканского района составляет 1332,4 км, в том числе дороги в границах населенных пунктов поселений — 816,4 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения — 537,3 км (40%).

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» направлена на реализацию мероприятий по организации стабильного транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района пассажирским транспортом, создание условий для обеспечения эффективной работы пассажирского транспорта общего пользования; обеспечение безопасности при перевозке пассажиров.

Основной целью подпрограммы является:

- повышение доступности транспортных услуг для населения Усть-Абаканского района.

Проблема перевозок по муниципальным маршрутам в Усть-Абаканском районе стоит достаточно остро. Перевозчики отказываются оказывать услуги по перевозкам в связи с малочисленностью пассажиров и низкой стоимостью проезда. Маршруты оказываются убыточными. За 2019 год при проведении электронных аукционов для определения перевозчиков на муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам:

- Усть-Абакан – Московское – В-Биджа; маршрут №114
- Усть-Абакан – Калинино – Ташеба – Сапогово; маршрут № 115
- Усть-Абакан – Расцвет – Тепличный – Зеленое; маршрут № 113
- Усть-Абакан – Чарков – Ах-Хол; маршрут № 501

на территории муниципального образования Усть - Абаканский район не было подано ни одной заявки.

Для сохранения автобусных маршрутов, востребованных у населения Усть-Абаканского района и обеспечения транспортной доступности, в декабре 2019 года муниципальный автобусный маршрут №113 «Усть-Абакан – Расцвет – Тепличный – Зеленое» переведен из регулярных автобусных маршрутов по регулируемым тарифам в маршруты по нерегулируемым тарифам. В январе 2020 года объявлен конкурс для определения перевозчика на маршрут №113.

В планах на 2020 год провести работу по переводу муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам №114, №115, №501, в регулярные муниципальные маршруты по нерегулируемым тарифам и проведению конкурсом, для определения перевозчиков на данные маршруты.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

В 2019 году на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» в бюджете Усть-Абаканского района было предусмотрено 31075,8 тыс.руб., исполнение составило - 98%.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий по подпрограмме «Дорожное хозяйство» 31044,7 тыс.руб., исполнение составило - 98%, в т.ч.:

- из средств республиканского бюджета – 16771,4 тыс. руб., исполнение составило 100% (погашение кредиторской задолженности за 2018 год за ремонт автомобильных дорог Калининский с/с, Расцветовский с/с);

- из средств районного бюджета – 14273,3, исполнение составило - 96% по подпрограмме «Транспортное обслуживание населения» предусмотрено 31,1 тыс. руб., исполнение составило 100 %, в т.ч. из районного бюджета 31,1 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» были выполнены мероприятия:

- по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 6059,2 тыс. руб. 95,4% от запланированной суммы. В рамках данного мероприятия проведен ремонт автомобильных дорог «с.Зеленое – д. Заря», «Подъезд к д. Заря», «Подъезд к п. Ильича», «аал Доможаков – аал Трояков», «аал Райков – аал Баинов», отремонтирована

водопрopusкная труба на автомобильной дороге «аал Чарков – аал АхХол – п. Майский». Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов, в границах Усть-Абаканского района.

- иные межбюджетные трансферты на содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации на общую сумму 7603,8 тыс. руб. 96% от запланированной суммы. В рамках данного мероприятия осуществлен ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах: р.п. Усть-Абакан, с. Калинино, п. Оросительный, с. Зеленое, п. Расцвет, с. Вершино-Биджа. Выполнены мероприятия, направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов. В с. Калинино, р.п. Усть-Абакан, аале Доможаков, аале Чарков пешеходные переходы вблизи общеобразовательных учреждений обустроены удерживающими пешеходными ограждениями и искусственными неровностями.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам по маршруту № 501 «п. Усть-Абакан – а. Чарков – аАх-Хол».

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 № 1623-п (в редакции от 08.11.2019 № 1315-п) и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие транспортной системы
Усть-Абаканского района» за 2019 год

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Оценка в баллах
Соответствие нормативным требованиям дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района	%	60	60	+ 1
Доля населения проживающего в населенных пунктах, нуждающихся, но не имеющих регулярного автобусного сообщения, %	%	0,82	0,82	+ 1

Итоговая сводная оценка	X	X	X	+ 2
Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке	Программа имеет высокий уровень эффективности, показатели результативности за 2019 год были достигнуты на 100%.			

г) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2019 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.03.2019 № 456-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (уменьшение бюджетных ассигнований на 2019 год);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 08.05.2019 № 615-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 05.07.2019 № 887-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (перераспределение бюджетных ассигнований на 2019 год);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 10.10.2019 № 1222-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (уменьшение бюджетных ассигнований на 2019 год);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 31.10.2019 № 1288-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (перераспределение бюджетных ассигнований на 2019 год);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 09.12.2019 № 1409-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (уменьшение бюджетных ассигнований на 2019 год);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.12.2019 № 1499-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка текстовой части программы – продление срока реализации программы до 2022 года, дополнение показателями результативности до 2022 года; увеличение бюджетных ассигнований по МП «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района на 2020 год, на 2021 год, на 2022 год).

д) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

К сдерживающим факторам реализации мероприятий программы в 2019 году можно отнести отказ перевозчиков оказывать услуги по перевозкам, в связи с малочисленностью пассажиров и низкой стоимостью проезда. Маршруты для них оказываются нерентабельными, в связи с чем перевозчики отказываются участвовать в аукционах по определению подрядчиков на оказание услуг по перевозкам в Усть-Абаканском районе.

Руководитель
Управления ЖКХ и строительства

Т.В. Новикова

Сальцева Елена Валерьевна
2-18-59