

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального
хозяйства в Усть-Абаканском районе»**

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление ЖКХ и строительства
администрации Усть-Абаканского района
Республики Хакасия

Отчетный период

2019 год

Дата составления отчета

26.02.2020

Непосредственный исполнитель
(должность, ФИО, номер телефона)

Главный специалист управления ЖКХ и
строительства администрации Усть-
Абаканского района Бакун Юлия
Ивановна, тел. 8 (39032) 2-16-69

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ в Усть-Абаканском районе»
за 2019 год

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района

Соисполнитель: Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района

тыс.руб.

№ п/п	Муниципальная программа	План на 2019 год				Кассовые расходы с начала 2019 года				Выполнено с начала года % (гр.10/гр.6х100)	Информация о выполненных мероприятиях	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)
		МБ	РХ	РФ	Всего	МБ	РХ	РФ	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»	14 533,5	0,0	0,0	14 533,5	14 001,4	0,0	0,0	14 001,4	96,3		
1.1	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»	5 711,6			5 711,6	5 648,9			5 648,9	98,9	Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры: 1. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры - 2550,1 2. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры - 3129,0, 3. Организация теплоснабжения в период отопительного периода -176,6	Финансирование производилось согласно заявок по фактически выполненным работам
1.2	Подпрограмма «Чистая вода»	5,0			5,0	0,0			0,0	0,0		Субсидии из бюджета РХ на выполнение мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Республики Хакасия "Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг", направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод в 2019 г. не выделялись
1.3	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	8 816,9			8 816,9	8 352,5			8 352,5	94,7	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 8352,5,	Финансирование производилось по фактическим расходам

Руководитель Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района

Т.В. Новикова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»
за 2019 год

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года

На сегодняшний день муниципальной программой «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» реализуются ключевые направления развития отрасли:

- реконструкция и модернизация коммунальной инфраструктуры, в том числе капитальный ремонт;
- разработка и реализация мероприятий по строительству систем водоснабжения и водоотведения;
- контроль качества питьевой воды.

Коммунальная инфраструктура, несмотря на проводимую реформу, находится в изношенном состоянии. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2019 составляет 64,1%. Потери коммунальных ресурсов по состоянию на 01.01.2019 составляют: по воде 41,59 %, по теплу – 13,42 %.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на решение проблемы повышения качества предоставления коммунальных услуг для потребителей и создания условий для приведения уровня износа коммунального комплекса к нормативным значениям.

Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 01.01.2019 составляет в среднем 25,83%, в том числе по секторам отрасли:

- тепловые сети – 34,8%;
- водопроводные сети – 24,1%;
- канализационные сети – 18,6%.

Основная цель и задачи подпрограммы «Чистая вода» полностью совпадают со стратегической целью и задачами водохозяйственной политики Республики Хакасия. Подпрограмма «Чистая вода» направлена на решение проблемы снабжения жителей Усть-Абаканского района чистой водой для коммунально-бытовых нужд и очистки сточных вод до экологически допустимого уровня, а также доступности населению систем водоснабжения и водоотведения.

В совокупности с низким уровнем развития инженерного жизнеобеспечения значительной части населенных пунктов и отсутствием систем водоподготовки, проблема снабжения населения района питьевой водой нормативного качества приобретает особую актуальность.

Так по состоянию на 01.01.2019г. удельный вес населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения составляет 26,4%; доля проб воды, не соответствующих нормативным значениям – 16,7%.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

В 2019 году на выполнение мероприятий программы в бюджете Усть-Абаканского района было предусмотрено 14533,5 тыс.руб. Исполнение составляет

94,7 %. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 5711,6 тыс.руб., по подпрограмме «Чистая вода» 5,0 тыс. руб., по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 8816,9 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» были выполнены мероприятия по ремонту оборудования объектов теплоснабжения (котельные, ЦТП, тепловые сети) на сумму – 2007,3 тыс.руб., по ремонту объектов и сетей водоснабжения – 914,8 тыс.руб.:

- ремонт котла в котельной а. Чарков, капитальный ремонт электрооборудования котельной а. Доможаков, ремонт вспомогательного оборудования а. Доможаков, замена колосников в котельной а. Доможаков, приобретение насоса «Ливны» 8-ЭЦВ 40 а. Чарков, ремонт теплосети от ТК-5 до детского сада с. В-Биджа, ремонт кровли здания котельной с. В-Биджа;

- капитальный водопровода в а. Райков, замена фильтрующей ионообменной смолы в фильтре комплексной станции подготовки питьевой воды с. Московское, ремонт участка централизованного водопровода в с. Московское, приобретение и замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-100 на буроскважине № 6614 в с. Московское, устранение порыва сети холодного водоснабжения в с. Московское.

С целью пополнения аварийного запаса материально-технических ресурсов было приобретено оборудование и материалы на сумму 176,6 тыс.руб.

Кроме этого была разработана проектно-сметная документация на строительство систем водоснабжения в с. Зеленое и с. В-Биджа, а также оказаны услуги по осуществлению строительного контроля, госэкспертиза, составление проекта межевания и планировки по объекту «Строительство водопровода в аале Чарков». На данные мероприятия было направлено – 2550,1 тыс.руб.

По подпрограмме «Чистая вода» субсидии из республиканского бюджета в 2019 году не выделялись, мероприятия подпрограммы не выполнялись.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено 8816,9 тыс. рублей, которые были направлены на организацию работ по модернизации и реформированию объектов коммунальной инфраструктуры, организацию капитального ремонта и строительства объектов социальной сферы Усть-Абаканского района. Финансирование производилось по фактическим расходам.

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 08.11.2019 № 1315-п) и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства
в Усть-Абаканском район»
за 2019 год

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Оценка в баллах
Снижение доли ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене	%	34,3	34,3	+ 1
Снижение доли ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене	%	23,9	23,9	+ 1
Снижение доли ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене	%	18,5	18,5	+ 1
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	63,8	63,8	+ 1
Снижение доли потерь теплоэнергии в общем количестве поданных в сеть ресурсов	%	13,41	13,41	+ 1
Снижение доли потерь воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов	%	41,58	41,58	+ 1
Увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоснабжением	%	28,8	28,8	+ 1
Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям	%	16,6	16,6	+ 1
Увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения	%	26,5	26,5	+ 1
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+ 9
Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке	Программа имеет высокий уровень эффективности, показатели результативности за 2019 год были достигнуты на 100%.			

г) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» в постановление администрации Усть-Абаканского района от

29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2019 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 08.05.2019 № 617-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.06.2019 № 825-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 25.09.2019 № 1162-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 31.10.2019 № 1289-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 10.12.2019 № 1425-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.12.2019 № 1500-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы, приведение программы в соответствие с нормативно-правовыми документами).

д) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году из бюджета Республики Хакасия было выделено не достаточно средств на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период 2019-2020гг., что не позволило своевременно и качественно подготовить котельные и сети к осенне-зимнему периоду, а также снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры и улучшить показатели.

Руководитель
Управления ЖКХ и строительства

Т.В. Новикова