

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Усть-
Абаканского района»**

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление ЖКХ и строительства
администрации Усть-Абаканского района
Республики Хакасия

Отчетный период

2020 год

Дата составления отчета

01.03.2021

Непосредственный исполнитель
(должность, ФИО, номер телефона)

Главный специалист Управления ЖКХ и
строительства администрации Усть-
Абаканского района Дмитриев С.В.
2-18-59

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

За 2020 год

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района

Сополнители: Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района; Органы местного самоуправления.

тыс.руб.

№ п/п	Муниципальная программа	План на 2020 год				Кассовые расходы с начала 2020 года				Выполнено с начала года % (гр.10/гр.6х100)	Информация о выполненных мероприятиях	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)
		МБ	РХ	РФ	Всего	МБ	РХ	РФ	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	21 645,8	0,0	0,0	21 645,8	17 649,4	0,0	0,0	17 649,4	81,5	Мероприятия по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения: - 9 610,2 (71,6%)	Частично не освоены финансовые средства по зимнему содержанию дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах Усть-Абаканского района, финансирование проводилось по фактически выполненным работам (3814).
											Иные межбюджетные трансферты на содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации — 8 039,3 (97,8%)	Экономия от проведенных аукционов (182,3)
2	Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Маршруты № 113, № 114, № 115 и № 501 были переведены из регулярных автобусных маршрутов по регулируемым тарифам в маршруты по нерегулируемым тарифам. В связи с изложенным, данная подпрограмма обнулилась, так как денежные средства в нерегулируемых тарифах не закладываются.
	Итого по программе	21 645,8	0,0	0,0	21 645,8	17 649,4	0,0	0,0	17 649,4	81,5		

Руководитель Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района

Т.В. Новикова

Исполнитель: Дмитриев С.В. 2-18-59

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»
за 2020 год

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года

На сегодняшний день муниципальной программой «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского» реализуются ключевые направления развития отрасли:

- дорожное хозяйство;

Исходя из роли и значения автомобильных дорог в экономическом и социальном развитии района конечной целью деятельности программы является:

- улучшение качественного состояния автомобильных дорог;
- обеспечение высокого уровня содержания эксплуатируемых дорог, уровня безопасности движения по ним в любое время года и в любых погодных условиях;
- развитие дорожной сети, обеспечивающей надежные экономические связи между всеми населенными пунктами района;
- обеспечение транспортной доступности для всех слоев населения в муниципальном образовании Усть-Абаканский район.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» направлена на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения, в т.ч. на разработку проектно-сметной документации (далее — ПСД).

Основной целью подпрограммы является:

- обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

На 01.01.2021 года общая протяженность дорог местного значения, расположенных на территории Усть-Абаканского района составляет 1373,8 км, в том числе дороги в границах населенных пунктов поселений — 857,8 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения — 553,2 км (40%).

Проблема перевозок по муниципальным маршрутам в Усть-Абаканском районе стоит достаточно остро. Перевозчики отказываются оказывать услуги по перевозкам в связи с малочисленностью пассажиров и низкой стоимостью проезда. Маршруты оказываются убыточными.

В 2020 год при проведении электронных аукционов для определения перевозчиков на муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:

- Усть-Абакан – Московское – В-Биджа; маршрут №114
- Усть-Абакан – Калинино – Ташеба – Сапогово; маршрут № 115

- Усть-Абакан – Чарков – Ах-Хол; маршрут № 501
- Усть-Абакан – Расцвет – Тепличный – Зеленое; маршрут № 113

на территории муниципального образования Усть - Абаканский район не было подано ни одной заявки.

Для сохранения автобусных маршрутов, востребованных у населения Усть-Абаканского района и обеспечения транспортной доступности пассажироперевозок, планируется разработать механизм компенсации перевозчикам выпадающих доходов через муниципальные бюджеты.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

В 2020 году на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» в бюджете Усть-Абаканского района было предусмотрено 21 645,80 тыс.руб., исполнение составило - 81,5%.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий по подпрограмме «Дорожное хозяйство» 21 645,80 тыс.руб., исполнение составило - 81,5%, в т.ч.:

- из средств районного бюджета – 21 645,8 исполнение составило - 81,5%

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» были выполнены мероприятия:

- по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 9 610,2 тыс. руб. 71,6% от запланированной суммы. В рамках данного мероприятия проведен ремонт автомобильных дорог. Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов, в границах Усть-Абаканского района. Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах Усть-Абаканского района общей протяженностью 40 км (аал Чарков-аал Ах-Хол - аал Майский — 30,5 км, Подъезд к аал Бейка — 4,5 км, аал Чарков — аал Уйбат — 5 км) 337840,0 руб.; Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах Усть-Абаканского района общей протяженностью 12,8 км (с. Зеленое — д. Заря — 11 км, Подъезд к д. Заря — 1,8 км) 12207,0 руб.; Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Доможаковский с/с а. Доможаков 17863,0 руб.; Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Вершино-Биджинский сельсовет (54800 м2, 23016 руб.), Московский сельсовет(24391 м2, 10244,22 руб.) итого:79191 м2, 33260,22 руб. Выполнение работ по установке дорожных знаков на автодорогах общего пользования местного значения Усть-Абаканского района (68919,36 руб.). Ремонт дороги по ул. Зеленая в аале Тутатчиков (200м) (215815,77 руб.), Ремонт дороги по ул. Советская с. Вершино-Биджа (2638131,00 руб.), Ремонт дороги ул. Новая в с. Московское (142425,10 руб.), Ремонт дороги в д. Ковыльная ул. Клубная (101181,30 руб.), Ремонт дороги по ул. Майская в п. Имени Ильича(300п.м) (169572,51 руб.), Ремонт дороги ул. Московская с. Московское (210п.м) (170613,37 руб.), Ремонтное профилирование

дорог общего пользования местного значения в аале Чарков: ул. Гагарина, ул. Урыбина, ул. Зеленая, ул. Степная (296000,00 руб.), Ремонт дороги по ул. Болотная с. Вершино-Биджа (545188,64 руб.), Ремонтное профилирование автомобильной дороги аал Чарков — аал Уйбат (552194,24 руб.), Ремонтное профилирование автомобильных дорог общего пользования местного значения в аале Чарков: ул. Щетинкина, ул. Лазо (465942,43 руб.), Нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки (Доможаковский с/с, Чарковский с/с, Вершино-Биджинский с/с, Усть-Бюрский с/с, Московский с/с)(423401,00 руб.), Ремонтное профилирование автомобильной дороги в пос. Оросительный ул. Школьная (296742,11 руб.). Опытное 1 176 812,40 - ремонт тротуара, парковочной площадки по ул. Хакасская с. Зеленое. Выполнены работы по ремонту парковки д/с Елочка и примыкание к пожарной части в с. Усть-Бюр на сумму 1429954,80, Ремонт ул. Заречная и ул. Овражная в с. Московское на сумму 342656,66 ИП Гузарь. Ремонт ул. Калинино в аал Чарков на сумму 173429,17

- иные межбюджетные трансферты на содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации на общую сумму 8 039,3 тыс. руб. 97,8% от запланированной суммы. В рамках данного мероприятия осуществлен ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах: Калининский сельсовет - 3786,38, в том числе (Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Белых Облаков с парковкой в районе детского сада в с. Калинино - 599,0; Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Советская в с. Калинино - 1000,0; Ремонт автомобильной дороги по ул. Белых Облаков с парковкой в районе детского сада в с. Калинино - 1892,1; Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Чапаево - 295,3); Опытненский сельсовет - 1366,48 (Ремонт тротуара, парковочной площадки, примыкания к врачебной амбулатории по ул. Хакасская с. Зеленое, в том числе разработка ПСД); Расцветовский сельсовет - 1722,07 (Ремонт дороги в п. Расцвет, площадь возле СДК, участки от площади СДК до ул. Школьной, д.1, д. 1А); Усть-Абаканский поссовет - 1164,36 (Ремонт асфальтобетонного покрытия перекрестка ул. Гидролизная – ул. 30 лет Победы – ул. Перспективная с переходом на ул. Гидролизная в рп. Усть-Абакан.

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 № 1623-п (в редакции от 08.11.2019 № 1315-п) и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие транспортной системы

Усть-Абаканского района» за 2020 год

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Оценка в баллах
Соответствие нормативным требованиям дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района	%	62,5	63	+ 1
Доля населения проживающего в населенных пунктах, нуждающихся, но не имеющих регулярного автобусного сообщения, %	%	0,82	0,82	+ 1
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+ 2
Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке	Программа имеет высокий уровень эффективности, показатели результативности за 2020 год были достигнуты на 100%.			

г) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2020 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.03.2019 № 456-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (уменьшение бюджетных ассигнований на 2019 год);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 08.05.2019 № 615-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 05.07.2019 № 887-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (перераспределение бюджетных ассигнований на 2019 год);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 10.10.2019 № 1222-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (уменьшение бюджетных ассигнований на 2019 год);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 31.10.2019 № 1288-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (перераспределение бюджетных ассигнований на 2019 год);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 09.12.2019 № 1409-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (уменьшение бюджетных ассигнований на 2019 год);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.12.2019 № 1499-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка текстовой части программы – продление срока реализации программы до 2022 года, дополнение показателями результативности до 2022 года; увеличение бюджетных ассигнований по МП «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района на 2020 год, на 2021 год, на 2022 год).

д) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

К сдерживающим факторам реализации мероприятий программы в 2020 году можно отнести отказ перевозчиков оказывать услуги по перевозкам, в связи с малочисленностью пассажиров и низкой стоимостью проезда. Маршруты для них оказываются нерентабельными, в связи с чем перевозчики отказываются участвовать в аукционах по определению подрядчиков на оказание услуг по перевозкам в Усть-Абаканском районе.

Руководитель
Управления ЖКХ и строительства

Т.В. Новикова