

**Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы  
«Комплексная программа модернизации и  
реформирования жилищно-коммунального  
хозяйства в Усть-Абаканском районе»**

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Управление ЖКХ и строительства  
администрации Усть-Абаканского района  
Республики Хакасия

Отчетный период

2020 год

Дата составления отчета

26.02.2021

Непосредственный исполнитель  
(должность, ФИО, номер телефона)

Главный специалист управления ЖКХ и  
строительства администрации Усть-  
Абаканского района Бакун Юлия  
Ивановна, тел. 8 (39032) 2-16-69  
Главный специалист управления ЖКХ и  
строительства администрации Усть-  
Абаканского района Семенова Ирина  
Михайловна, тел. 8) 2-16-69

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**  
**«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-**  
**коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»**  
**за 2020 год**

*а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года*

На сегодняшний день муниципальной программой «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» реализуются ключевые направления развития отрасли:

- реконструкция и модернизация коммунальной инфраструктуры, в том числе капитальный ремонт;
- разработка и реализация мероприятий по строительству систем водоснабжения и водоотведения;
- контроль качества питьевой воды.

Коммунальная инфраструктура, несмотря на проводимую реформу, находится в изношенном состоянии. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2020 составляет 63,8%. Потери коммунальных ресурсов по состоянию на 01.01.2020 составляют: по воде 41,58 %, по теплу – 13,41 %.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на решение проблемы повышения качества предоставления коммунальных услуг для потребителей и создания условий для приведения уровня износа коммунального комплекса к нормативным значениям.

Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 01.01.2020 составляет в среднем 25,56%, в том числе по секторам отрасли:

- тепловые сети – 34,3%;
- водопроводные сети – 23,9%;
- канализационные сети – 18,5%.

Основная цель и задачи подпрограммы «Чистая вода» полностью совпадают со стратегической целью и задачами водохозяйственной политики Республики Хакасия. Подпрограмма «Чистая вода» направлена на решение проблемы снабжения жителей Усть-Абаканского района чистой водой для коммунально-бытовых нужд и очистки сточных вод до экологически допустимого уровня, а также доступности населению систем водоснабжения и водоотведения.

В совокупности с низким уровнем развития инженерного жизнеобеспечения значительной части населенных пунктов и отсутствием систем водоподготовки, проблема снабжения населения района питьевой водой нормативного качества приобретает особую актуальность.

Так по состоянию на 01.01.2020г. удельный вес населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения составляет 26,5%; доля проб воды, не соответствующих нормативным значениям – 16,6%.

*б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

В 2020 году на выполнение мероприятий программы в бюджете Усть-Абаканского района было предусмотрено 21323,0 тыс.руб. Средства были

предусмотрены на выполнение мероприятий по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 12131,3 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета Республики Хакасия 6500,0 тыс.руб.; по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 9191,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Исполнение составляет 96,1 %.

В ходе реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» были выполнены мероприятия по ремонту оборудования объектов теплоснабжения на сумму – 4 653,4 тыс.руб., по ремонту объектов водоснабжения – 103,0 тыс.руб.; по ремонту инженерных сетей – 5 413,5 тыс.руб.; стоимость проведения гос.экспертизы проектной документации составила – 931,2 тыс.руб.; тех.обследование котельных и дымовых труб – 329,6 тыс.руб.

С использованием субсидии из бюджета Республики Хакасии выполнены мероприятия на сумму 6106,2 тыс. руб. (в том числе софинансирование из бюджета района 61,1 тыс.руб.), в том числе:

- кап. ремонт водогрейного котла марки КВр-1,1 в котельной с. В-Биджа;
- кап.ремонт дымососа ДН-9 в котельной с. В-Биджа;
- кап.ремонт водогрейного котла марки КВр-1,1 в котельной а.Доможаков;
- кап.ремонт дымососа ДН-9;
- кап.ремонт водогрейного котла КВр-1,1 в котельной а. Чарков;
- кап. ремонт участка теплосети п. Расцвет от ул. Школьная 4А до ул.Микрорайона;
- кап. ремонт участка теплосети п. Расцвет ул. Школьная от ТК-15 до ТК-17;
- тех.обследование здания котельной и дымовой трубы котельной с. В-Биджа;
- тех.обследование здания котельной и дымовой трубы котельной а. Доможаков;
- тех. обследование здания котельной и дымовой трубы котельной п. Тепличный;
- тех. обследование здания котельной и дымовой трубы котельной п. Расцвет;
- тех.обследование здания котельной и дымовой трубы котельной а. Чарков;
- кап. ремонт изоляции надземного участка тепловой сети п. Тепличный.

За счет средств из бюджета Усть-Абаканского района выполнены мероприятия на сумму 4 393,4 тыс.руб., в том числе:

- кап. ремонт мягкой кровли котельной а. Чарков;
- кап. ремонт участка тепловой сети и ХВС в а. Доможаков от колодца № 4 до КДЦ;
- кап. ремонт участка тепловой сети и ХВС от насоса в котельной до ТК-2 в а. Доможаков;
- кап.ремонт металлической кровли котельной а. Доможаков;
- кап. ремонт помещения и накопительной ёмкости 4 м<sup>3</sup> с. Московское;
- кап. ремонт котла КЕВ-6,5-14-115С-О п. Тепличный;
- кап. ремонт обмуровки котла п. Расцвет;
- кап. ремонт теплосети и ХВС по ул. 30 лет Победы с. В-Биджа.

Так же за счет средств бюджета Усть-Абаканского района проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство системы водоснабжения с. Зеленое» на сумму 555,356 тыс. руб. и проведена экспертиза проектной документации и инженерных изысканий для строительства водопровода в с В-Биджа на сумму 375,795 тыс.руб.

По подпрограмме «Чистая вода» субсидии из республиканского бюджета в 2020 году не выделялись, мероприятия подпрограммы не выполнялись.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено 9191,713 тыс. рублей, которые были направлены на организацию работ по модернизации и реформированию объектов коммунальной инфраструктуры, организацию капитального ремонта и строительства объектов социальной сферы Усть-Абаканского района. Финансирование производилось по фактическим расходам.

*в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 28.08.2020 № 509-п) и представлена в таблице 1.

Таблица 1

## ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском район»  
за 2020 год

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Оценка в баллах	Комментарий
Снижение доли ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене	%	34,1	34,1	+1	
Снижение доли ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене	%	23,5	23,5	+1	
Снижение доли ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене	%	18,4	18,4	+1	
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	63,6	69,2	-1	В связи с проведенной инвентаризацией МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» выявлены участки тепловых сетей со 100% износом. Из бюджета Республики Хакасия выделено не достаточно средств на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения на территориях присутствия МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района». Усть-Абаканскому поселсовету субсидия не выделялась.

Снижение доли потерь теплоэнергии в общем количестве поданных в сеть ресурсов	%	13,40	22,16	-1	Превышение фактических потерь теплоэнергии в связи со 100%-ным износом тепловых сетей в п.Расцвет и п.Тепличный.
Снижение доли потерь воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов	%	41,57	41,57	+1	
Увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоснабжением	%	28,8	25,15	-1	Введенные в эксплуатацию объекты ИЖС не обеспечены централизованным водоснабжением. Подана заявка в Минстрой РХ на включение в государственную программу Республики Хакасия «Чистая вода» на 2022 год мероприятия по строительству системы водоснабжения с.Зеленое, в том числе для ИЖС льготных категорий граждан.
Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям	%	16,6	16,6	+1	
Увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения	%	26,5	26,5	+1	
Итоговая сводная оценка	X	X	X		
Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке	Программа имеет средний уровень эффективности, показатели результативности за 2020 год были достигнуты на 66,7 %.				

*г) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу*

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2020 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 26.02.2020 № 131-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 20.05.2020 № 304-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 26.06.2020 № 379-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 28.08.2020 № 508-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.09.2020 № 643-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 23.10.2020 № 719-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 01.12.2020 № 836-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2020 № 950-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка текстовой части программы – продление срока реализации программы до 2023 года, дополнение показателями

результативности до 2023 года, корректировка бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г.);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2020 № 968-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка целевых показателей программы).

*д) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

В 2020 году из бюджета Республики Хакасия было выделено не достаточно средств (Усть-Абаканскому поссовету не выделялась вообще) на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период 2020-2021гг., что не позволило своевременно и качественно подготовить котельные и сети к осенне-зимнему периоду, а также снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры и улучшить показатели.

Руководитель  
Управления ЖКХ и строительства

Т.В. Новикова

Бакун Юлия Ивановна  
2-16-69